

## 中央转移支付区域绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		东湖区墩子塘街道下水巷社区等7个老旧小区改造工程					
中央主管部门							
地方主管部门		南昌市东湖区人民政府		实施单位	南昌市东湖区城建局		
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:		5062.00		4531.08	89.51%
		其中:中央补助		3062.00		3062.00	100%
		地方资金		0		0	-
		其他资金		2000.00		1469.08	73.45%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对东湖区墩子塘街道下水巷社区等7个老旧小区进行整体提升改造,共计涉及改造约189栋居民楼,约5236户居民,总建筑面积约38.3万平方米。			东湖区墩子塘街道下水巷社区等7个老旧小区整体提升改造工程基本完工,共改造小区内楼223栋,受益居民共5234户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	改造老旧小区数量(个)	7	7		
			改造街道数量(条)	1	1		
			改造房屋数量(栋)	约189	223		
			改造总建筑面积(万平方米)	约38.3	38.3		
		质量指标	招投标执行率	100%	100%		
			竣工验收合格率	100%	/	工程尚未竣工验收	
		时效指标	设计工期(天)	30	30		
			施工工期(天)	150	150		
		成本指标	工程概算(万元)	10930.61	/	工程尚未决算	
		效益指标	经济效益指标	无	/	/	
	社会效益指标		受益居民(户)	约5236	5234	据完工统计,实际收益居民为5234户。	
	生态效益指标		无	/	/		
	可持续效益指标		持续提升省会城市形象	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被改造小区居民满意度	≥90%	98%		
说明	无						

注:1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。  
3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。  
4.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。