

中央转移支付区域绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		东湖区八一桥街道裘家厂社区、滕王阁街道子固路社区等8个老旧小区改造工程				
中央主管部门						
地方主管部门		南昌市东湖区人民政府		实施单位	南昌市东湖区城建局	
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:		8701.26		100%
		其中:中央补助		7111.00		100%
		地方资金		0		—
		其他资金		1590.26		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对东湖区八一桥街道裘家厂社区、滕王阁街道子固路社区等8个老旧小区进行整体提升改造,改造涉及2条街道(含8个老旧小区)约11160户居民,总建筑面积约69.4万平方米。			东湖区八一桥街道裘家厂社区、滕王阁街道子固路社区等8个老旧小区改造工程已完工80%,共改造2条街道,小区内楼243栋,受益居民共11160户。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	改造老旧小区数量(个)	8	8	基础部分已基本完工,立面部分已完成80%。
			改造街道数量(条)	2	2	
			改造房屋数量(栋)	约240	243	
			改造总建筑面积(万平方米)	约69.4	69.4	
		质量指标	招投标执行率	100%	100%	
			竣工验收合格率	100%	/	工程尚未全面完工
		时效指标	设计工期(天)	30	30	
			施工工期(天)	150	/	工程尚未全面完工
		成本指标	工程概算(万元)	20028.19	/	工程尚未全面完工
		效益指标	经济效益指标	无	/	/
	社会效益指标		受益居民(户)	约11160	11160	
	生态效益指标		无	/	/	
	可持续效益指标		持续提升省会城市形象	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被改造小区居民满意度	≥90%	98%	
说明	无					

注:1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。
4.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。